

CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
INCANTIERAMENTO	-----	01/01/2012	15/01/2012	15												
MOVIMENTI TERRA - POZZILLO	81.715,04	15/01/2012	07/08/2012	206												
TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI POZZILLO	383.056,87	15/01/2012	07/08/2012	206												
OPERE EDILI - POZZILLO	45.163,61	15/01/2012	07/08/2012	206												
OPERE IDRAULICHE - OLIVO	319.874,35	29/02/2012	14/09/2012	199												
TELECONTROLLO - OLIVO	175.839,06	30/10/2012	31/12/2012	63												
IMPIANTI ELETTRICI - OLIVO	417.678,78	10/03/2012	30/10/2012	235												
Camere Di Dircamazione																
Vasche																
OPERE EDILI - OLIVO	148.672,29	15/01/2012	06/09/2012	236												
PARZIALI	-----				53.242,20	95.458,67	186.079,19	176.101,50	203.907,00	194.638,50	203.907,00	149.431,76	77.366,20	64.402,22	87.919,65	79.546,11
PROGRESSIVI	-----				53.242,20	148.700,87	334.790,06	510.881,56	714.789,56	909.427,06	1.113.334,06	1.262.765,82	1.340.132,02	1.404.534,24	1.492.453,89	1.572.000,00
MESE	-----				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE